

บันทึกรายงานการประชุม

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒)

วันที่ ๒๐ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

- รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ -สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายวีระ สายลุน	ปลัด อบต.จารพัด	วีระ สายลุน	
๒	จ.ส.ท.เจษฎา นพพิบูลย์	รองปลัด อบต. จารพัด	เจษฎา นพพิบูลย์	
๓	นายผดุงเกียรติ นพพิบูลย์	ส. อบต. จารพัด	ผดุงเกียรติ นพพิบูลย์	
๔	นายกาย เกษรนวล	ส. อบต. จารพัด	กาย เกษรนวล	
๕	นายสมมิตร มาลาทอง	ส. อบต. จารพัด	สมมิตร มาลาทอง	
๖	นายชวน จันท์หอม	ผู้แทนประชาคม	ชวน จันท์หอม	
๗	นายประเก็บ ประพันธ์	ผู้แทนประชาคม	ประเก็บ ประพันธ์	
๘	นายมานพ บุตรสืบสาย	ผู้แทนประชาคม	มานพ บุตรสืบสาย	
๙	นายอเนก หม้อทอง	ผู้แทนหน่วยงาน	อเนก หม้อทอง	
๑๐	นางกชพร ธรรมวิเศษ	ผู้แทนหน่วยงาน	กชพร ธรรมวิเศษ	
๑๑	นางพัชรินทร์ ผลเจริญ	หัวหน้าส่วนราชการ	พัชรินทร์ ผลเจริญ	
๑๒	นายจักรพงษ์ เจริญพร	ผู้ทรงคุณวุฒิ	จักรพงษ์ เจริญพร	
๑๓	นายนพรัตน์ เหลือมาก	ผู้ทรงคุณวุฒิ	นพรัตน์ เหลือมาก	
๑๔	นางสาวอุไรวรรณ ดาศรี	หัวหน้าสำนักปลัด	อุไรวรรณ ดาศรี	
๑๕	นายเบ็กรีก ไตรรัตน์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	เบ็กรีก ไตรรัตน์	
๑๖	นางศรณีย์ ประवासุข	ผู้ช่วยวิเคราะห์ฯ	ศรณีย์ ประवासุข	

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑. เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

นายวีระ สายลุน : เรียนท่านคณะกรรมการทุกท่าน ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต (ปลัด อบต.จารพัต) ได้ดำเนินการแต่งตั้งท่านร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้อง ดำเนินการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ดังนั้น เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลทราบ คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่แล้ว

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณาและดำเนินการ

วาระที่ ๓.๑ พิจารณารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

นายวีระ สายลุน : ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัดได้เชิญท่านมาประชุมและได้ชี้แจงให้ท่านได้ทราบแล้วในวาระที่ ๑ และขอชี้แจงในรายละเอียด ขั้นตอนในการดำเนินการกำหนดวิธีการประเมินดังนี้

๑. กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผน

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๓. รายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินต่อผู้บริหารผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่ผ่านมาประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหน มีปัญหาและอุปสรรคอะไรที่ต้องดำเนินการแก้ไขเราก็จะได้มาปรึกษาหารือกัน ครบก็จะได้ให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนและผู้ช่วยนักวิเคราะห์ ได้นำเสนอข้อมูลรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เชิญครับ

นายเบ็กรีก ไตรรัตน์ : เรียนท่านปลัด อบต. รองปลัด และท่านคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัดทุกท่าน รายละเอียดโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ในแต่ละด้านยุทธศาสตร์ แต่ละโครงการว่าที่ทั้งหมดก็โครงการ ดำเนินการจริงก็โครงการ คิดเป็นลำดับความสำคัญร้อยละของแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด มี ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนา

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

-ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนฯ และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ				หมายเหตุ
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน (ปี๒๕๖๑)	จำนวนโครงการปรากฏอยู่ในข้อบัญญัติ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ		
			งบข้อบัญญัติ	งบสะสม	
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๙๖	๕๑	๔๐	-	
๒. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	๗๖	๒๖	๒๒	-	
๓. การพัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์	๗	๒	๒	-	
๔. การพัฒนาด้านพัฒนาชุมชน	๑๙	๑๐	๕	-	
๕. การพัฒนาองค์กร	๓๐	๒๔	๑๑	-	
รวม	๓๐๖	๑๓๙	๘๐	-	
คิดเป็นอัตราร้อยละของโครงการที่ได้ปฏิบัติ			๕๗.๕๕	-	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์	การเบิกจ่ายตามโครงการ		จำนวนโครงการที่อยู่แผนพัฒนาท้องถิ่นปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔/ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔
	งบประมาณ ปี ๒๕๖๑	ใช้จ่ายเงิน สะสม	
<p>๑.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน</p> <p>๑.๑ แนวทางการพัฒนา : ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนนรางระบายน้ำ ไฟฟ้า ประปา สะพาน</p> <p>๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ <u>งบประมาณ ๔๐๘,๐๐๐ บาท</u></p>	๔๐๖,๐๐๐.-	-	<p>๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน</p> <p>๑.๑ จำนวนโครงการที่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑๙๖ โครงการ</p> <p>๑.๒ โครงการในข้อบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๕๑ โครงการ</p> <p>๑.๓ ผลการดำเนินการโครงการที่เสร็จ จำนวน ๔๐ โครงการ</p> <p>- งบประมาณปี ๒๕๖๑ จำนวน ๔๐ โครงการ</p> <p>- ใช้จ่ายเงินสะสม ปี ๒๕๖๑ จำนวน - โครงการ</p> <p>๑.๔ โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๒๐ โครงการ ดังนี้</p> <p>๑)โครงการก่อสร้างที่สำหรับล้างหน้าแปรงฟันสำหรับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปரியง</p> <p>๒) โครงการก่อสร้างที่รื้ออาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสตอ ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิจังหวัดสุรินทร์</p> <p>๓) โครงการก่อสร้างลานกีฬาเพื่อใช้ออกกำลังกายบ้านสตอ หมู่ที่ ๓ ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์</p> <p>๔) โครงการก่อสร้างสะพานบล็อกคอนเวสต์บ้านบุรินทร์ หมู่ที่ ๑๘ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์</p> <p>๕)ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกันจรรย์ ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์</p>
<p>๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านเปரியง ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ <u>งบประมาณ ๔๗๓,๘๐๐ บาท</u></p>	๔๗๑,๐๐๐.-	-	
<p>๓.โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านกะพี้ ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ <u>งบประมาณ ๓๑๑,๐๐๐ บาท</u></p>	๓๐๘,๕๐๐.-	-	
<p>๔.โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ บ้านโสภาเปரியง ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ <u>งบประมาณ ๓๕๙,๔๐๐ บาท</u></p>	๓๕๗,๐๐๐.-	-	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลจารพัตงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์	การเบิกจ่ายตามโครงการ		จำนวนโครงการที่อยู่ี่แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔/ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔
	งบประมาณ ปี ๒๕๖๑	ใช้จ่ายเงิน สะสม	
๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ บ้านโคกขลา ตำบลจารพัต อำเภอสี่ขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ <u>งบประมาณ ๑๙๓,๐๐๐ บาท</u>	๑๙๒,๕๐๐.-	-	๖) โครงการโรงสูบน้ำพร้อมท่อส่งน้ำเข้าสระหนองโชค บ้านระกา หมู่ที่ ๒ ตำบลจารพัต อำเภอสี่ขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ๗) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านไทร ตำบลจารพัต อำเภอสี่ขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ บ้านบุหม ตำบลจารพัต อำเภอสี่ขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ <u>งบประมาณ ๑๑๐,๔๐๐ บาท</u>	๑๐๘,๕๐๐.-	-	๘) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (คุ้มกันจารย์) หมู่ที่ ๘ บ้านกันจารย์ ตำบลจารพัต อำเภอสี่ขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ๙) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านพม่า ตำบลจารพัต อำเภอสี่ขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๙ บ้านประดู่ ตำบลจารพัต อำเภอสี่ขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ <u>งบประมาณ ๔๕๙,๖๐๐ บาท</u>	๔๕๗,๐๐๐.-	-	๑๐) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านจลอง ตำบลจารพัต อำเภอสี่ขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ๑๑) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกเจริญ ตำบลจารพัต อำเภอสี่ขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
๘. โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านจารพัต ตำบลจารพัต อำเภอสี่ขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ <u>งบประมาณ ๒๖๙,๒๐๐ บาท</u>	๒๖๗,๐๐๐.-	-	๑๒) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองปรือ ตำบลจารพัต อำเภอสี่ขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
๙. โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านเปรียง ตำบลจารพัต อำเภอสี่ขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ <u>งบประมาณ ๓๒๕,๔๐๐ บาท</u>	๓๒๓,๐๐๐.-	-	๑๓) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๗ บ้านจันทร์แสง ตำบลจารพัต อำเภอสี่ขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ๑๔) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๘ บ้านปูนทรัพย์ ตำบลจารพัต อำเภอสี่ขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
๑๐. โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านไทร ตำบลจารพัต อำเภอสี่ขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ <u>งบประมาณ ๒๑๐,๑๐๐ บาท</u>	๒๐๗,๕๐๐.-	-	๑๕) โครงการขยายท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน บ้านไทร หมู่ที่ ๗ ตำบลจารพัต อำเภอสี่ขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์	การเบิกจ่ายตามโครงการ		จำนวนโครงการที่อยู่ทีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔/ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔
	งบประมาณ ปี ๒๕๖๑	ใช้ จ่ายเงิน สะสม	
๑๑. โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกเจริญ ตำบลจารพัต อำเภอสือขรภูมิ จังหวัด สุรินทร์ <u>งบประมาณ ๒๑๐,๑๐๐ บาท</u>	๑๙๗,๐๐๐.-	-	๑๖) โครงการขยายท่อเมนระบบประปา หมู่บ้าน บ้านกันจรรย์ หมู่ที่ ๘ ตำบลจารพัต อำเภอสือขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ๑๗) โครงการวางระบายน้ำพร้อมฝาปิดภาย หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านจารพัต ตำบลจารพัต อำเภอสือขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
๑๒. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลง หินคลุก หมู่ที่ ๑ บ้านจารพัต ตำบล จารพัต อำเภอสือขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ <u>งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท</u>	๑๙๗,๐๐๐.-	-	๑๘) โครงการวางระบายน้ำพร้อมฝาปิดภาย หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านระกา ตำบลจารพัต อำเภอสือขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ๑๙) โครงการวางระบายน้ำพร้อมฝาปิดภาย หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ บ้านโคกขลา ตำบลจารพัต อำเภอสือขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
๑๓. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลง หินคลุก หมู่ที่ ๒ บ้านจารพัต ตำบล จารพัต อำเภอสือขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ <u>งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท</u>	๑๙๗,๐๐๐.-	-	๒๐) โครงการวางระบายน้ำพร้อมฝาปิดภาย หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ บ้านบุทม ตำบลจารพัต อำเภอสือขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
๑๔. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลง หินคลุก หมู่ที่ ๔ บ้านเปรียง ตำบล จารพัต อำเภอสือขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ <u>งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท</u>	๑๙๗,๐๐๐.-	-	หมายเหตุ ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ ๒๕๖๑ ไม่ได้ ดำเนินการเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ โครงการที่
๑๕. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลง หินคลุก หมู่ที่ ๕ บ้านพันชี ตำบล จารพัต อำเภอสือขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ <u>งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท</u>	๑๙๗,๐๐๐.-	-	
๑๖. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลง หินคลุก หมู่ที่ ๖ บ้านตะแบก ตำบล จารพัต อำเภอสือขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ <u>งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท</u>	๓๙๗,๐๐๐.-	-	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลจารพัตงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์	การเบิกจ่ายตามโครงการ		จำนวนโครงการที่อยู่ี่แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔/ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔
	งบประมาณ ปี ๒๕๖๑	ใช้ จ่ายเงิน สะสม	
๑๗. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลง หินคลุก หมู่ที่ ๗ บ้านไทร ตำบล จารพัต อำเภอสี่ขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ <u>งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท</u>	๑๙๗,๐๐๐.-		จำนวนโครงการที่เพิ่มเติม ดังนี้ จำนวน ๒๓ โครงการ ๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองปรือ ตำบลจารพัต อำเภอสี่ขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
๑๘. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลง หินคลุก หมู่ที่ ๑๐ บ้านจลอง ตำบล จารพัต อำเภอสี่ขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ <u>งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท</u>	๑๙๗,๐๐๐.-	-	๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านพม่า ตำบลจารพัต อำเภอสี่ขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๗ บ้านจันทร์แสง ตำบลจารพัต อำเภอสี่ขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
๑๙. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลง หินคลุก หมู่ที่ ๑๑ บ้านกะพี้ ตำบล จารพัต อำเภอสี่ขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ <u>งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท</u>	๑๙๗,๐๐๐.-	-	๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๘ บ้านปูนทรัพย์ ตำบลจารพัต อำเภอสี่ขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ๕. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อม ฝาดปิดภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านจารพัต ตำบลจารพัต อำเภอสี่ขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
๒๐. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลง หินคลุก หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกเจริญ ตำบลจารพัต อำเภอสี่ขรภูมิ จังหวัด สุรินทร์ <u>งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท</u>	๑๙๗,๐๐๐.-	-	๖.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาดปิด ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านระกา ตำบล จารพัต อำเภอสี่ขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ๗.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านจลอง ตำบล จารพัต อำเภอสี่ขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
๒๑. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลง หินคลุก หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองปรือ ตำบลจารพัต อำเภอสี่ขรภูมิ จังหวัด สุรินทร์ <u>งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท</u>	๑๙๗,๐๐๐.-		๘. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ บ้านโคกขลา ตำบลจารพัต อำเภอสี่ขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ๙.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อม ฝาดปิด หมู่ที่ ๑๖ บ้านบุทุม ตำบลจารพัต อำเภอสี่ขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
๒๒. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลง หินคลุก หมู่ที่ ๑๔ บ้านโสภษาเป็เรียง ตำบลจารพัต อำเภอสี่ขรภูมิ จังหวัด สุรินทร์ <u>งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท</u>	๑๙๗,๐๐๐.-		๑๐. ๑๗.โครงการวางท่อระบายน้ำภายในเขต พื้นที่ตำบลจารพัต อำเภอสี่ขรภูมิ จังหวัด สุรินทร์

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลจารพัตงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์	การเบิกจ่ายตามโครงการ		จำนวนโครงการที่อยู่ี่แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔/ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔
	งบประมาณ ปี ๒๕๖๑	ใช้ จ่ายเงิน สะสม	
๒๓. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลง หินคลุก หมู่ที่ ๒๐ บ้านป่ายาว ตำบล จารพัต อำเภอสือขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ <u>งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท</u>	๑๙๗,๐๐๐.-	-	๑๑.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๕ บ้านโคกขลา ตำบลจารพัต อำเภอ ศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ๑๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ บ้านโคกขลา ตำบล จารพัต อำเภอสือขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
๒๔. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อม ฝาดัดบ้านพันชี หมู่ที่ ๕ ตำบลจารพัต อำเภอสือขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ <u>งบประมาณ ๓๙๔,๘๐๐ บาท</u>	๓๗๓,๕๐๐.-	-	๑๓.โครงการวางท่อเมนขยายเขตประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ บ้านบุทม ตำบลจารพัต อำเภอสือขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
๒๕. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อม ฝาดัดบ้านโสภาเปரியง หมู่ที่ ๑๔ ตำบล จารพัต อำเภอสือขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ <u>งบประมาณ ๒๖๙,๓๐๐ บาท</u>	๒๖๖,๕๐๐.-	-	๑๔.โครงการวางท่อเมนขยายเขตประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๗ บ้านจันทร์แสง ตำบล จารพัต อำเภอสือขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ๑๕.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
๒๖. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อม ฝาดัดบ้านป่ายาว หมู่ที่ ๒๐ ตำบล จารพัต อำเภอสือขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ <u>งบประมาณ ๓๖๖,๑๐๐ บาท</u>	๓๕๕,๐๐๐.-	-	ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกเจริญ ตำบลจารพัต อำเภอสือขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ๑๖.โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและ เพิ่มผิวจราจรถนนคอนกรีต หมู่ที่ ๑ บ้าน
๒๗. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลง หินคลุก หมู่ที่ ๓ บ้านสตอ ตำบล จารพัต อำเภอสือขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ <u>งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท</u>	๑๙๗,๐๐๐.-	-	จารพัต ตำบลจารพัต อำเภอสือขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ๑๗.โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและ เพิ่มผิวจราจรถนนคอนกรีต หมู่ที่ ๒ ระกา ตำบลจารพัต อำเภอสือขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
๒๘. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลง หินคลุก หมู่ที่ ๘ บ้านกันจรรย์ ตำบล จารพัต อำเภอสือขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ <u>งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท</u>	๑๙๗,๐๐๐.-	-	๑๘.โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและ เพิ่มผิวจราจรถนนคอนกรีต หมู่ที่ ๕ บ้าน พันชี ตำบลจารพัต อำเภอสือขรภูมิ จังหวัด สุรินทร์ ๑๙.โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและ
๒๙. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลง หินคลุก หมู่ที่ ๑๖ บ้านบุทม ตำบล จารพัต อำเภอสือขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ <u>งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท</u>	๑๙๗,๐๐๐.-	-	เพิ่มผิวจราจรถนนคอนกรีต จำนวน ๒ จุด หมู่ที่ ๑๕ บ้านโคกขลา ตำบลจารพัต อำเภอสือขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์	การเบิกจ่ายตามโครงการ		จำนวนโครงการที่อยู่แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔/ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔
	งบประมาณ ปี ๒๕๖๑	ใช้จ่ายเงิน สะสม	
๓๐. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลง หินคลุก หมู่ที่ ๑๗ บ้านจันทร์แสง ตำบลจารพัด อำเภอสี่ขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ <u>งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท</u>	๑๙๗,๐๐๐.-	-	๒๐.โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเพิ่มผิวจราจรถนนคอนกรีต จำนวน ๒ จุด หมู่ที่ ๑๖ บ้านบุทม ตำบลจารพัด อำเภอสี่ขรภูมิ จังหวัด
๓๑.โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด ตำบลจารพัด อำเภอสี่ขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ <u>งบประมาณ ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท</u>	๓๖๓,๙๔๓.๘๔	-	๒๑.โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเพิ่มผิวจราจรถนนคอนกรีต จำนวน ๒ จุด หมู่ที่ ๒๐ บ้านปายาว ตำบลจารพัด อำเภอสี่ขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
<u>งบประมาณโอนเพิ่ม</u> ๓๒. อุดหนุนการไฟฟ้าสี่ขรภูมิในการขาย เขตไฟฟ้าพร้อมหม้อแปลงระบบประปา หมู่บ้านไทร หมู่ที่ ๗ ตำบลจารพัด อำเภอสี่ขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	๑๙๕,๑๕๙.๓๘.-	-	๒๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านไทร ตำบลจารพัด อำเภอสี่ขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
๓๓. โครงการวางท่อระบายน้ำภายในเขตพื้นที่ตำบลจารพัด อำเภอสี่ขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ <u>งบประมาณ ๒๓๐,๐๐๐ บาท</u>	๒๒๘,๐๐๐.-	-	๒๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน (คุ้มกันจารย์) หมู่ที่ ๘ บ้านกันจารย์ ตำบลจารพัด อำเภอสี่ขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
๓๔. อุดหนุนการไฟฟ้าสี่ขรภูมิ ในการขาย เขตไฟฟ้าพร้อมหม้อแปลงระบบประปา หมู่บ้านกันจารย์ หมู่ที่ ๘ ตำบลจารพัด อำเภอสี่ขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ <u>งบประมาณ ๔๘๙,๓๘๐.๐๗บาท</u>	๔๘๙,๓๘๐.๐๗.-	-	
๓๕. อุดหนุนการไฟฟ้าสี่ขรภูมิ ในการขาย เขตไฟฟ้าพร้อมหม้อแปลงระบบประปา หมู่บ้านกะพี้ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลจารพัด อำเภอสี่ขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ <u>งบประมาณ ๒๖๑,๑๙๒.๘๒บาท</u>	๒๖๑,๑๙๒.๘๒.-	-	
๓๖. อุดหนุนการไฟฟ้าสี่ขรภูมิ ในการขาย เขตไฟฟ้าพร้อมหม้อแปลง หมู่ บ้านปูนทรัพย์ หมู่ที่ ๑๘ ตำบลจารพัด อำเภอสี่ขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ <u>งบประมาณ ๑๙๕,๑๕๙.๓๘บาท</u>	๑๙๕,๑๕๙.๓๘.-	-	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลจารพัตงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์	การเบิกจ่ายตามโครงการ		จำนวนโครงการที่อยู่ี่แผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔/ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔
	งบประมาณ ปี ๒๕๖๑	ใช้จ่ายเงิน สะสม	
๓๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ บ้านโคกขลา ตำบลจารพัต อำเภอสี่ขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ ๑๙๓,๗๐๐ บาท	๑๙๒,๕๐๐.-	-	
๓๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านกะพี้ ตำบลจารพัต อำเภอสี่ขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ ๑๙๕,๑๕๙.๓๘ บาท	๓๐๘,๕๐๐.-	-	
๓๙. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาดปิดภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านพันชี ตำบลจารพัต อำเภอสี่ขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ ๓๘๕,๐๐๐ บาท	๓๗๓,๕๐๐.-	-	
๔๐.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาดปิดภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๐ บ้านปายาว ตำบลจารพัต อำเภอสี่ขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ ๓๖๕,๘๐๐ บาท	๓๓๕,๐๐๐.-	-	
รวมเงินทั้งสิ้น	๑๐,๕๘๔,๓๓๕.๔๙	-	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลจารพัตงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์	การเบิกจ่ายตามโครงการ		จำนวนโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔/ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔
	งบประมาณปี ๒๕๖๑	ใช้ จ่ายเงิน สะสม	
<p>๒. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต</p> <p>๒.๑ แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา</p> <p>๑. สนับสนุนอาหารเสริม(นม)ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตตำบลจารพัต</p> <p>- จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๕ ศูนย์</p> <p>- จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนในกลุ่มตำบลจารพัต (สพฐ) โดยจัดสรรให้เด็กเล็ก - ป.๖</p>	๑,๗๓๔,๑๖๒.-	-	<p>๒. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต</p> <p>จำนวนโครงการที่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ๒๕๖๑</p> <p>๒.๑ จำนวนโครงการที่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ๒๕๖๑ จำนวน ๗๖ โครงการ</p> <p>๒.๒ โครงการในข้อบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๒๖ โครงการ</p>
<p>๒. สนับสนุนอาหารกลางวัน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๕ ศูนย์ และ สนับสนุนอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนในกลุ่มตำบลจารพัต (สพฐ) โดยจัดสรรให้เด็กเล็ก - ป.๖</p>	๓,๗๙๓,๗๐๐.-	-	<p>๒.๓ ผลการดำเนินการโครงการที่เสร็จ</p> <p>- งบประมาณปี ๒๕๖๑ จำนวน ๒๒ โครงการ</p> <p>- ใช้จ่ายเงินสะสม ปี ๒๕๖๑ จำนวน - โครงการ</p>
<p>๓. สมทบเงินประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้างและผู้ดูแลเด็ก</p> <p>ประมาณ ๒๖๕,๐๐๐ บาท</p>	๑๖๖,๙๑๗.-	-	
<p>๔. ค่าใช้จ่ายในการค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา</p> <p>งบประมาณ ๑,๒๗๓,๘๐๐ บาท</p>	๑,๒๓๔,๘๐๐.-	-	
<p>๕. สนับสนุนค่าพาหนะส่งเด็กไปสถานพยาบาล ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๕ ศูนย์</p> <p>งบประมาณ ๑,๙๓๐ บาท</p>	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	
<p>๖. โครงการแข่งขันกีฬาสี่สานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๕ ศูนย์</p> <p>งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท</p>	๔๙,๗๐๐.-	-	
<p>๗. โครงการสานสัมพันธ์ผลิตสื่อร่วมกับผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๕ ศูนย์</p> <p>งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท</p>	๒๐,๐๐๐.-	-	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลจารพัตงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์	การเบิกจ่ายตามโครงการ		จำนวนโครงการที่อยู่ทีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔/ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔
	งบประมาณ ปี ๒๕๖๑	ใช้ จ่ายเงิน สะสม	
<p>๒.๒ แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมสนับสนุนกิจการสาธารณสุขและหาวิธีการป้องกันโรคติดต่อและโรคร้ายต่าง ๆ</p> <p>๑.โครงการอุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพพอต.จารพัต งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท</p>	๑๖๑,๐๐๐.-	-	<p>๔ โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๔ โครงการ ดังนี้</p> <p>๑. โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นทำจากไฟเบอร์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๕ ศูนย์ ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัด สุรินทร์</p> <p>๒. อุดหนุนบริการสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน</p> <p>๓. โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ</p> <p>๔. โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่คณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง</p>
<p>๒. โครงการป้องกัน และกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท</p>	๘๗,๗๐๐.-	-	
<p>๓. โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายใน อปท. งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท</p>	ดำเนินการไม่ใช้ งบประมาณ	-	
<p>๔. โครงการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก งบประมาณ ๒๖๐,๐๐๐ บาท</p>	๒๔๘,๔๘๗.๐๗	-	
<p>๒.๓ แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนากีฬา</p> <p>๑. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท</p>	๒๙๐,๖๐๐.-	-	
<p>๒. โครงการฝึกอบรมทักษะด้านกีฬาขั้นพื้นฐานให้กับเด็กนักเรียน และเยาวชนในเขตตำบลจารพัต งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท</p>	๕๐,๐๐๐.-	-	

ยุทธศาสตร์	การเบิกจ่ายตามโครงการ		จำนวนโครงการที่อยู่ในที่แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔/ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔
	งบประมาณ ปี ๒๕๖๑	ใช้ จ่ายเงิน สะสม	
<p>๒.๔ แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริม สนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมให้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้พิการและ ผู้ด้อยโอกาส</p> <p>๑. จัดเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณ ๑๔,๐๖๘,๘๐๐ บาท</p>	(งบอุดหนุน เฉพาะกิจ) ๑๓,๑๘๙,๕๐๐	-	
<p>๒. จัดเบี้ยยังชีพผู้พิการ งบประมาณ ๘,๕๖๓,๒๐๐ บาท</p>	(งบอุดหนุน เฉพาะกิจ) ๗,๙๓๒,๑๐๐.-	-	
<p>๓. จัดสวัสดิการให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวี และ ผู้ด้อยโอกาส งบประมาณ ๑๐๒,๐๐๐ บาท</p>	๑๐๒,๐๐๐.-	-	
<p>๔. ช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัย ธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น ๆ งบประมาณ ๑,๓๐๖,๘๙๓ บาท</p>	๓,๒๐๐ .-	-	
<p>๒.๕ แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริม สนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น</p> <p>๑. โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ</p>	ร่วมกิจกรรมกับ อำเภอ/	-	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์	การเบิกจ่ายตามโครงการ		จำนวนโครงการที่อยู่แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔/ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔
	งบประมาณ ปี ๒๕๖๑	ใช้ จ่ายเงิน สะสม	
๒. อุดหนุนโรงเรียนพระปริยัติธรรม พันธกิจวิทยาตามโครงการบรรพชา สามเณร ภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๑ <u>งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท</u>	๕๐,๐๐๐.-	-	
๓. จัดกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ ของทางราชการของท้องถิ่น - วันปิยมหาราช <u>งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท</u>	๕๐๐.-	-	
๒.๖ แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา สิ่งแวดล้อม ๑ โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ <u>งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท</u>	ปลูกต้นไม้วันแม่ แห่งชาติ	-	
๒.โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม <u>งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท</u>	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	-	
รวม	๒๙,๑๑๔,๓๖๖.๐๗.-	-	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลจารพตงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์	การเบิกจ่ายตามโครงการ		จำนวนโครงการที่อยู่ทีแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔/ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔
	งบประมาณปี ๒๕๖๑	ใช้จ่ายเงินสะสม	
<p>๓. ยุทธศาสตร์ด้านเกษตรอินทรีย์</p> <p>๓.๑ แนวทางการพัฒนา : พัฒนาส่งเสริมศักยภาพการผลิต</p> <p>-</p> <p>๓.๒ แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมความเข้มแข็งให้สถาบันเกษตรกร</p> <p>๑. โครงการตามส่งเสริมสนับสนุนตำบลละ ๑ เศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท</p>	-	-	<p>๓. ยุทธศาสตร์ด้านเกษตรอินทรีย์</p> <p>จำนวนโครงการที่อยู่ทีแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ๒๕๖๑</p> <p>จำนวน ๗ โครงการ</p> <p>ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔</p> <p>แยกเป็น</p> <p>จำนวนโครงการที่เสร็จ</p> <p>จำนวน ๒ โครงการ คือ</p> <p>- งบประมาณปี ๒๕๖๑ จำนวน ๒ โครงการ</p> <p>- ใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน - โครงการ</p>
<p>๒. โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการปลูกพืชหลังฤดูเก็บเกี่ยว</p> <p>งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท</p>	๔๖,๖๕๐.-	-	
รวมทั้งสิ้น	๔๖,๖๕๐.-	-	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลจารพัตงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์	การเบิกจ่ายตามโครงการ		จำนวนโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔/ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔
	งบประมาณ ปี ๒๕๖๑	ใช้จ่ายเงิน สะสม	
<p>๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง</p> <p>๔.๑ แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาร่วมกัน</p> <p>๑. โครงการเข้าร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทยและมหกรรมท้องถิ่นสุรินทร์แพ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท</p>	รวมกิจกรรมที่ อำเภอ	-	<p>๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง</p> <p>๔.๑ จำนวนโครงการที่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ จำนวน ๑๙ โครงการ</p> <p>๔.๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ แยกเป็น จำนวนโครงการที่เสร็จ จำนวน ๖ โครงการ คือ - งบประมาณปี ๒๕๖๑ จำนวน ๖ โครงการ - ใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน - โครงการ</p>
๒. โครงการ อบต. สัญจร งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท	๕๐๐.-	-	๔.๓ โครงการที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติแต่ดำเนินการไม่ทันเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ จำนวน ๕ โครงการ
๓. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในรูปประชาคม งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท	๒๗,๐๘๑.-	-	๑. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว
๔.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในเด็กและเยาวชน	งบพัฒนาสังคม	-	๒.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์ของคนในชาติ
๕.โครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชนเพื่อลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ช่วงเทศกาลวันสงกรานต์และสนับสนุนตรวจประจำหมู่บ้าน งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๖๗,๐๓๐.-	-	๓.โครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในเขตตำบลจารพัต
๔.๒ แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ	-	-	๔. โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพในเขตตำบล
-	-	-	๕. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพด้านการบริหารจัดการ การผลิต การตลาด และการจัดการทุนเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์	การเบิกจ่ายตามโครงการ		จำนวนโครงการที่อยู่ทีแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔/ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔
	งบประมาณ ปี ๒๕๖๑	ใช้จ่ายเงิน สะสม	
๔.๓ แนวทางการพัฒนา :ส่งเสริมสนับสนุน ชุมชนปลอดภัย ๖.โครงการ ลด ละ เลิกเหล้าใน ประชาชนในตำบลจารพัต	ร่วมกิจกรรม งบ สสส.	-	
รวมเงินทั้งสิ้น	๙๔,๖๑๑.-	-	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลจารพัตงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์	การเบิกจ่ายตามโครงการ		จำนวนโครงการที่อยู่ี่แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔/ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔
	งบประมาณ ปี ๒๕๖๑	ใช้จ่ายเงิน สะสม	
<p>๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร</p> <p>๕.๑ แนวทางการพัฒนา :</p> <p>ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร</p> <p>๑.โครงการจ้างเหมาที่ปรึกษาหรือจ้างสถาบันการศึกษาอุดมศึกษาเพื่อสำรวจและประเมินความพึงพอใจของประชาชน</p> <p>งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท</p>	๒๘,๐๐๐.-	-	<p>๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร</p> <p>จำนวนโครงการที่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ปี ๒๕๖๑</p> <p>จำนวน ๓๓ โครงการ</p> <p>๕.๑ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔</p> <p>แยกเป็น</p> <p>จำนวนโครงการที่เสร็จ</p> <p>จำนวน ๑๑ โครงการ คือ</p> <p>- งบประมาณ ปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑๑ โครงการ</p> <p>- ใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน - .โครงการ</p>
๒. โครงการประชุมประจำเดือนระดับอำเภอและจังหวัด	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	-	๔.๒ โครงการที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติแต่ดำเนินการไม่ทันเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ ดังนี้ <p>จำนวน ๑๓ โครงการ</p> <p>๑.โครงการฝึกอบรมแบบทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง</p> <p>๒.โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป สมาชิกสภา</p> <p>๓. โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มุ่งสู่อาเซียน</p> <p>๔. โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของ อบต. ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>๕.การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต เลือกตั้งนายก</p>

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลจารพัตงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์	การเบิกจ่ายตามโครงการ		จำนวนโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔/ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔
	งบประมาณ ปี ๒๕๖๑	ใช้จ่ายเงิน สะสม	
<p>๕.๒ แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้และ ก่อสร้างปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติ</p> <p>๔. วัสดุสำนักงาน/ครุภัณฑ์สำนักงาน ต่าง ๆ (ทุกส่วน/ทุกกอง) ครุภัณฑ์สำนักงาน - กองคลัง จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร - กองคลัง จัดซื้อโต๊ะทำงาน - กองการศึกษา จัดซื้อชุดโต๊ะพร้อม เก้าอี้รับประทานอาหารเด็ก - กองคลัง จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ขนาด ๒ บาน (มอก) - กองการศึกษา จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบเลื่อนกระจก - กองการศึกษา จัดซื้อโต๊ะทำงานครู - กองช่าง จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ</p> <p>๕. จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - กองการศึกษา จัดซื้อพัดลมเพดาน แบบพัดลมโคจร ๖. จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว - กองการศึกษา จัดซื้อตู้เก็บวัสดุ งานบ้านงานครัว ๗. จัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ก่อสร้าง ๘. จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ๙. จัดซื้อวัสดุ /ครุภัณฑ์โฆษณาและ เผยแพร่ ๑๐. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - กองการศึกษา จัดซื้อตู้ลำโพงขยาย ในตัว(พร้อมไมค์)</p>	<p>๓๔๐,๗๕๓.-</p> <p>๑๗,๖๐๐.-</p> <p>๖,๐๐๐.-</p> <p>๑๐๕,๐๐๐.-</p> <p>๒๗,๕๐๐.-</p> <p>๕,๐๐๐.-</p> <p>๖,๐๐๐.-</p> <p>๖๔,๘๐๐.-</p> <p>๖๑,๑๙๗.-</p> <p>๒๕,๕๐๐.-</p> <p>๑๘๖,๓๖๒</p> <p>๗,๐๐๐.-</p> <p>๔๐๗,๙๐๐.-</p> <p>๑๔๔,๕๘๐.-</p> <p>๙๐๐.-</p> <p>๕,๐๐๐.-</p>	-	<p>๖.โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการ ดำเนินการทางวินัย ๗.โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์การบริหารตาม หลักธรรมาภิบาล ๘. โครงการพัฒนาบุคลากรตาม สมรรถนะตามภารกิจหลัก/ ตามนโยบาย ๙.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ/ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ๑๐.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ สัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ของบุคลากรองค์การบริหารส่วน ตำบลจารพัต ๑๑.โครงการปฐมนิเทศพนักงานส่วน ตำบลที่รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ ๑๒.จัดซื้อวัสดุอื่น/ ครุภัณฑ์อื่น(จัดเครื่อง เล่นสนามชนิดและไฟเบอร์) ๑๓. จัดซื้อวัสดุ / ครุภัณฑ์การเกษตร</p>

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลจารพตงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์	การเบิกจ่ายตามโครงการ		จำนวนโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔/ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔
	งบประมาณ ปี ๒๕๖๑	ใช้จ่ายเงิน สะสม	
๑๑. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - กองคลัง จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ - กองการศึกษา จัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์ - กองช่าง จัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์	๓๘๕,๓๓๐.- ๖๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- ๖๐,๐๐๐.- ๑๗,๐๐๐.-	- - - - -	
๑๒. จัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์พาหนะ และขนส่ง			
รวมเงินทั้งสิ้น	๒,๐๙๙,๔๒๒.-	-	

ระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

๑. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
๔. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
๕. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

๓. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ปี ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติเสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๔๐	๔๙.๓๘	-	-	๒๐	๑๐๐	-	-	๒๓	๑๐๐	๘๓	๖๖.๙๔
๒. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	๒๒	๒๗.๑๖	-	-	-	-	-	-	-	-	๒๒	๑๗.๗๔
๓. การพัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์	๒	๒.๕๗	-	-	-	-	-	-	-	-	๒	๑.๖๑
๔. การพัฒนาด้านพัฒนาชุมชน	๖	๗.๕๑	-	-	-	-	-	-	-	-	๖	๔.๘๔
๕. การพัฒนาองค์กร	๑๑	๑๓.๕๘	-	-	-	-	-	-	-	-	๑๑	๘.๘๗
รวม	๘๑	๑๐๐			๒๐	๑๐๐			๒๓	๑๐๐	๑๒๔	๑๐๐

๔. การเบิกจ่ายงบประมาณ ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์	งบทดลอง		เงินสะสม		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๐,๕๘๔,๓๓๕.๔๙	๒๕.๒๔	-	-	๑๐,๕๘๔,๓๓๕.๔๙	๒๕.๒๔
๒. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	๒๙,๑๑๔,๓๖๖.๐๗	๖๙.๔๒	-	-	๒๙,๑๑๔,๓๖๖.๐๗	๖๙.๔๒
๓. การพัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์	๔๖,๖๔๐	๐.๑๑	-	-	๔๖,๖๔๐	๐.๑๑
๔. การพัฒนาด้านพัฒนาชุมชน	๙๔,๖๑๑	๐.๒๓	-	-	๙๔,๖๑๑	๐.๒๓
๕. การพัฒนาองค์กร	๒,๐๙๙,๔๒๒	๕.๐๑	-	-	๒,๐๙๙,๔๒๒	๕.๐๑
รวม	๔๑,๙๓๙,๓๗๔.๕๖	๑๐๐%	-	-	๔๑,๙๓๙,๓๗๔.๕๖	๑๐๐%

ส่วนที่ ๓ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๓.๑ ปัญหาและอุปสรรค

(๑) เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดำเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน

(๒) จำนวนโครงการ/กิจกรรม ในการพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (๒๕๖๑ -๒๕๖๔) ในปี ๒๕๖๑ มีจำนวนมาก จึงไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรม

(๓) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประชุมยังมีน้อยไม่สามารถสะท้อนปัญหา ความต้องการของคนส่วนใหญ่ได้

(๔) งบประมาณในการบริหารและการพัฒนามีจำนวนจำกัด ไม่เพียงกับการพัฒนาและทันต่อความต้องการของประชาชน จึงทำให้ประชาชนรู้สึกว่าการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างล่าช้า

๓.๒ ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

(๑) อบต.จารพัต ควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รู้และเข้าใจ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่นเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่น

(๒) โครงการบรรจุในแผนพัฒนาควรจัดลำดับความสำคัญของโครงการและให้มีความสัมพันธ์ใกล้เคียงกับงบประมาณของ อบต.จารพัต

ส่วนที่ ๒ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและโครงการในปี ๒๕๖๑

๓. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
-ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนฯ และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ				หมายเหตุ
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน (ปี๒๕๖๑)	จำนวนโครงการปรากฏอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ		
			งบข้อบัญญัติ	งบสะสม	
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๙๖	๕๑	๔๐	-	
๒. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	๗๖	๒๖	๒๒	-	
๓. การพัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์	๗	๒	๒	-	
๔. การพัฒนาด้านพัฒนาชุมชน	๑๙	๑๐	๕	-	
๕. การพัฒนาองค์กร	๓๐	๒๔	๑๑	-	
รวม	๓๐๖	๑๓๙	๘๐	-	
คิดเป็นอัตราร้อยละของโครงการที่ได้ปฏิบัติ			๕๗.๕๕	-	

นายวีระ สายลุน:
(ปลัด อบต. จารพัต)

คิดเป็นร้อยละของโครงการเมื่อเทียบกับการวัดร้อยละของโครงการที่ได้ปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๕๕ ถือว่าได้น้อยมาก ขึ้นอยู่กับงบประมาณที่ไม่เพียงพอและโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาสามปี มีจำนวนมากเพราะเป็นแผนที่เปิดกว้างไว้ และความต้องการเดือดร้อนของประชาชนในเขตพื้นที่
คะแนนความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในภาพรวม

- ความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๔๖
- พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๘๔
- ไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ ๙.๖๘

ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ความพึงพอใจเต็ม ๑๐ ได้ คะแนน ๘.๑๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	ความพึงพอใจเต็ม ๑๐ ได้ คะแนน ๘.๔๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์	ความพึงพอใจเต็ม ๑๐ ได้ คะแนน ๗.๗๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านพัฒนาชุมชน	ความพึงพอใจเต็ม ๑๐ ได้ คะแนน ๘.๒๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านองค์กร	ความพึงพอใจเต็ม ๑๐

- ได้ คะแนน ๘.๒๓
- สรุป ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ คะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
- นายอเนก หม้อทอง : ผมขอเสนอแนะในเรื่องโครงการที่ได้ประเมินมากที่สุด ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เฉพาะโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก งบประมาณเกือบเท่ากันหมด ดูแล้วถนนบางสายอาจจะไม่เท่ากันแต่งบประมาณในการดำเนินการเท่ากันนี้และยุทธศาสตร์ที่ ๒ -๕ นี้ดำเนินการได้น้อยถ้าคิดเป็นร้อยละค่อนข้างต่ำการตัดสินใจ ไม่ได้รับความสำคัญเท่าที่ควรในส่วนอื่น มีการยกระดับคุณภาพชีวิต การพัฒนามากกว่านี้
- นายผดุงเกียรติ นพพิบูลย์ (ส.อบต.) : เรียนคณะกรรมการทุกท่าน โครงการด้านยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานมีจำนวนมากเพราะสมาชิกต้องการให้ชุมชนมีความเจริญการสัญจรไปมาสะดวก แต่ความต้องการแค่นี้ยังไม่เพียงพอ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลจาร์พัต จะต้องดำเนินการให้มากกว่านี้ ในทุก ๆ ด้านของยุทธศาสตร์
- นายวีระ สายลุน (ปลัด อบต. จาร์พัต) : ขอบขอบคุณท่านในข้อเสนอแนะ ฝ่ายคณะกรรมการที่เป็นสมาชิกสภา ฯ จะได้ประชุมสภาในการพิจารณาอนุมัติงบประมาณงบประมาณในการก่อสร้าง และทุกยุทธศาสตร์การพัฒนาทางองค์การบริหารส่วนตำบลให้ความสำคัญในทุกๆ เรื่องและจะสนับสนุนงบประมาณ และบางโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการขึ้นอยู่กับระเบียบข้อกฎหมายที่จะต้องพิจารณาและดำเนินการให้ถูกต้อง ผมขอฝากงบประมาณโครงการที่โรงเรียนจะงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพให้รีบดำเนินการเสนอโครงการเข้ามาในเรื่องเกี่ยวกับด้านสุขภาพ เช่น โครงการฝึกอบรมด้านป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด โครงการสุขภาพช่องปากของเด็กนักเรียน โครงการป้องกันโรคเอดส์ในเด็กและเยาวชน โครงการป้องกันไข้เลือดออก เพื่อที่คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพจะได้พิจารณาโครงการ เพราะเป็นงบประมาณที่ไม่เกี่ยวกับข้อบัญญัติงบประมาณ ผมอยากให้งบประมาณนี้เกิดประโยชน์จากเด็กและเยาวชนมากที่สุด คณะกรรมการกองทุนจะได้ประชุมพิจารณาโครงการภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ มีท่านใดจะเสนอในที่ประชุมอีกไหมครับ
- ที่ประชุม : ไม่มี
- นายวีระ สายลุน (ปลัด อบต. จาร์พัต) : ถ้าไม่มีท่านใดเสนอแนะเพิ่มเติม ผมขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมประชุมในการประชุมในวันนี้ จะนำรายละเอียดเสนอต่อท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อท่านจะได้ยื่นยัติเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อสรุปผลและพิจารณารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลจาร์พัต งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อไป
- มติที่ประชุม : เห็นชอบเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

นายวีระ สายลุน : มีท่านใดจะเสนอในที่ประชุมอีกหรือไม่
(ปลัด อบต. จารพัต)

ที่ประชุม : ไม่มี

นายวีระ สายลุน : ขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่ามาร่วมประชุมในวันนี้ปัญหาทุกอย่างที่
(ปลัด อบต. จารพัต) เสนอมาในวันนี้ โดยคณะกรรมการจะนำเข้าสู่เสนอท่านนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลจารพัต และนำเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อรายงาน
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต
ต่อไป
ผมขอปิดประชุม

ปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ ศวรรณีย์ ประवासุข ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม
(นางศวรรณีย์ ประवासุข)
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ เบิกเริก ไตรรัตน์ ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(นายเบิกเริก ไตรรัตน์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ วีระ สายลุน ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายวีระ สายลุน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต

