



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ขอบ ๑๓ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา ท้องถิ่น และ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน ในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบหาวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปลະสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปีนั้น องค์การบริหาร ส่วนตำบลจารพัด ได้จัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๖) เพื่อแสดงผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายจิตรกร พรทวีรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด



รายงานติดตามประเมินผลแผนการดำเนินงาน ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน

ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต อำเภอกีษรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

บัญชีสรุปจำนวนโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(รอบ ๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖)
องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดสุรินทร์

-ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนฯ และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ			หมายเหตุ
	จำนวนโครงการ ที่ตั้งงบประมาณ ตามข้อบัญญัติ ๒๕๖๖ /จ่ายขาด เงินสะสม ๒๕๖๖/เงินทุน สำรองเงินสะสม ๒๕๖๖	จำนวน โครงการที่ ดำเนินแล้ว	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๖๘	๒๘	๑๘.๗๙	
๒. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	๔๖	๑๒	๘.๐๕	
๓. การพัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์	๔	๐	๐	
๔. การพัฒนาด้านพัฒนาชุมชน	๑๖	๓	๒.๐๑	
๕. การพัฒนาองค์กร	๑๕	๖	๔.๐๓	
รวม	๑๔๙	๔๙	๓๒.๘๙	
คิดเป็นอัตราร้อยละของโครงการที่ได้ปฏิบัติ			๓๒.๘๙	

สรุปบัญชีรายงานติดตามประเมินผลแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์/ แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ ที่ตั้งงบประมาณตาม ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖ /จ่าย ขาดเงินสะสม ๒๕๖๖/ เงินทุนสำรองเงินสะสม ๒๕๖๖	จำนวนโครงการที่ ดำเนินแล้ว	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณทั้งสิ้น	จำนวนงบประมาณ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของ งบประมาณที่ ดำเนินการ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน						
๑.๑ <u>แนวทางการพัฒนา</u> : ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน ร่องระบายน้ำ ไฟฟ้า ประปา สะพาน	๖๘	๒๘	๔๑.๑๘	๑๓,๖๔๐,๕๐๐	๓,๗๐๓,๕๐๐	
๑.๒ <u>แนวทางการพัฒนา</u> : จัดหาแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อการ อุปโภค บริโภค และการเกษตร	-					
รวม	๖๘	๒๘	๔๑.๑๘	๑๓,๖๔๐,๕๐๐	๓,๗๐๓,๕๐๐	๒๗.๑๕
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคอนูภาพชีวิต						
๒.๑ <u>แนวทางการพัฒนา</u> : ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา การศึกษา	๑๑	๔		๖,๘๖๔,๗๗๘	๒,๘๒๘,๒๙๕.๘๘	
๒.๒ <u>แนวทางการพัฒนา</u> : สนับสนุนกิจการสาธารณสุขและ หาวิธีการ ป้องกันโรคติดต่อและโรคภัยเรื้อรังต่าง ๆ	๒๕	๓		๘๙๕,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	
๒.๓ <u>แนวทางการพัฒนา</u> : ส่งเสริมให้ประชาชนมีการเล่นกีฬา	-	-	-	-	-	

สรุปบัญชีรายงานติดตามประเมินผลแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์/ แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ ที่ตั้งงบประมาณตาม ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖ /จ่าย ขาดเงินสะสม ๒๕๖๖/ เงินทุนสำรองเงินสะสม ๒๕๖๖	จำนวนโครงการที่ ดำเนินแล้ว	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	จำนวนงบประมาณ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของ งบประมาณที่ ดำเนินการ
๒.๔ <u>แนวทางการพัฒนา</u> : ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการ สังคมให้กับคนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	๔	๔		๒๔,๕๒๐,๘๐๐		
๒.๕ <u>แนวทางการพัฒนา</u> : ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๓	๑		๑๕๐,๐๐๐		
๒.๖ <u>แนวทางการพัฒนา</u> : ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา สิ่งแวดล้อม	๑	-		-		
รวม	๘๔	๑๒	๒๗.๒๗	๓๒,๔๓๐,๕๗๘	๑๔,๑๗๔,๔๙๕.๘๘	๔๓.๗๑
๓. <u>ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์</u>						
๓.๑ <u>แนวทางการพัฒนา</u> : พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ การเกษตร	๒	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-
๓.๒ <u>แนวทางการพัฒนา</u> : ส่งเสริมความเข้มแข็งให้สถาบัน การเกษตร	-	-	-	-		
รวม	๒			๒๐๐,๐๐๐	๐	๐

สรุปบัญชีรายงานติดตามประเมินผลแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์/ แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ ที่ตั้งงบประมาณตาม ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖ /จ่าย ขาดเงินสะสม ๒๕๖๖/ เงินทุนสำรองเงินสะสม ๒๕๖๖	จำนวนโครงการที่ ดำเนินแล้ว	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	จำนวนงบประมาณ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของ งบประมาณที่ ดำเนินการ
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน						
๔.๑ <u>แนวทางการพัฒนา</u> : ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการมี ส่วนร่วม	๒	-	-	๕๐,๐๐๐	-	
๔.๒ <u>แนวทางการพัฒนา</u> : ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ	๕			๕๐,๐๐๐	-	
๔.๓ <u>แนวทางการพัฒนา</u> : งานรักษาความสงบภายใน	๓					
รวม	๑๐			๑๐๐,๐๐๐	๐	๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร						
๕.๑ <u>แนวทางการพัฒนา</u> : ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา บุคลากร	๔	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	
๕.๒ <u>แนวทางการพัฒนา</u> : ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้และก่อสร้างปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติ ราชการ	๑๔	๖	๓๗.๕๐	๔,๓๐๐,๐๗๘	๑,๒๙๖,๖๐๘	
รวม	๑๖	๖	๓๗.๕๐	๔,๘๐๐,๐๗๘	๑,๒๙๖,๖๐๘	๒๗.๐๑

๑. ภายใต้ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	แหล่งเงิน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณที่ โอนเพิ่ม/ โอนลด	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เจ้าของ งบประมาณ	ช่วง ดำเนินงาน ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าบ้านนายประโยชน์ กาบแก้ว ไปบ้าน นายหัต มงคล หมู่ที่ ๑ บ้านจารพัต ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัด สุรินทร์	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	๒๔๑,๖๐๐	-	-	-	กองช่าง	ต.ค. ๖๕ – ก.ย.๒๕๖๖	-	-	✓
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านจารพัต (คุ้มบ้านโชค) ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	๑๗๓,๓๐๐	-	-	-	กองช่าง	ต.ค. ๖๕ – ก.ย.๒๕๖๖	-	-	✓
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านสตอ ตำบล จารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	๓๐๕,๒๐๐	-	-	-	กองช่าง	ต.ค. ๖๕ – ก.ย.๒๕๖๖	-	-	✓
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านพันชี ตำบล จารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	๓๔๗,๗๐๐	-	-	-	กองช่าง	ต.ค. ๖๕ – ก.ย.๒๕๖๖	-	-	✓

ลำดับ ที่	โครงการ	แหล่งเงิน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม/ โอนลด	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เจ้าของ งบประมาณ	ช่วง ดำเนินงาน ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านตะแบก ตำบลจารพัด อำเภอสี่ขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	๓๐๕,๒๐๐	-	-	-	กองช่าง	ต.ค. ๖๕ – ก.ย.๒๕๖๖	-	-	✓
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (เส้นคุ้มบ้านอันทรายเอ็ด - โรงแก๊ส) หมู่ที่ ๗ บ้านไทร ตำบลจารพัด อำเภอสี่ขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	๓๗๒,๐๐๐	-	-	-	กองช่าง	ต.ค. ๖๕ – ก.ย.๒๕๖๖	-	-	✓
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านกันจรรย์ ตำบลจารพัด อำเภอสี่ขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	๓๐๕,๒๐๐	-	-	-	กองช่าง	ต.ค. ๖๕ – ก.ย.๒๕๖๖	-	-	✓
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านพม่า ตำบลจารพัด อำเภอสี่ขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	๓๐๕,๒๐๐	-	-	-	กองช่าง	ต.ค. ๖๕ – ก.ย.๒๕๖๖	-	-	✓

ลำดับ ที่	โครงการ	แหล่งเงิน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม/ โอนลด	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เจ้าของ งบประมาณ	ช่วง ดำเนินงาน ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านจลน ตำบลจารพัต อำเภอสี่ขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	๓๗๒,๐๐๐	-	-	-	กองช่าง	ต.ค. ๖๕ – ก.ย.๒๕๖๖	-	-	✓
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านกะพี้ ตำบลจารพัต อำเภอสี่ขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	๓๐๕,๒๐๐	-	-	-	กองช่าง	ต.ค. ๖๕ – ก.ย.๒๕๖๖	-	-	✓
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกเจริญ ตำบลจารพัต อำเภอสี่ขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	๒๖๑,๐๐๐	-	-	-	กองช่าง	ต.ค. ๖๕ – ก.ย.๒๕๖๖	-	-	✓
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองปรือ ตำบลจารพัต อำเภอสี่ขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	๓๗๒,๐๐๐	-	-	-	กองช่าง	ต.ค. ๖๕ – ก.ย.๒๕๖๖	-	-	✓

ลำดับ ที่	โครงการ	แหล่งเงิน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม/ โอนลด	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เจ้าของ งบประมาณ	ช่วง ดำเนินงาน ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ บ้านโคกขลา ตำบลจารพัต อำเภอสี่ขรภูมิ จังหวัด สุรินทร์	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	๑๗๖,๓๐๐	-	-	-	กองช่าง	ต.ค. ๖๕ – ก.ย.๒๕๖๖	-	-	✓
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ บ้านบุทม ตำบลจารพัต อำเภอสี่ขรภูมิ จังหวัด สุรินทร์	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	๒๑๘,๗๐๐	-	-	-	กองช่าง	ต.ค. ๖๕ – ก.ย.๒๕๖๖	-	-	✓
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๗ บ้าน บุทม ตำบลจารพัต อำเภอสี่ขรภูมิ จังหวัด สุรินทร์	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	๑๙๙,๐๐๐	-	-	-	กองช่าง	ต.ค. ๖๕ – ก.ย.๒๕๖๖	-	-	✓
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๘ บ้านปุน ทรัพย์ ตำบลจารพัต อำเภอสี่ขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	๒๘๔,๕๐๐	-	-	-	กองช่าง	ต.ค. ๖๕ – ก.ย.๒๕๖๖	-	-	✓
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๙ บ้านประตู ตำบลจารพัต อำเภอสี่ขรภูมิ จังหวัด สุรินทร์	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	๓๐๕,๐๐๐	-	-	-	กองช่าง	ต.ค. ๖๕ – ก.ย.๒๕๖๖	-	-	✓

รายงานติดตามและประเมินแผนการดำเนินงาน งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖)องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต อำเภอสี่ขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

ลำดับ ที่	โครงการ	แหล่งเงิน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม/ โอนลด	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เจ้าของ งบประมาณ	ช่วง ดำเนินงาน ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๐ บ้านป่ายาว ตำบลจารพัด อำเภอสี่ขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	๓๓๒,๐๐๐	-	-	-	กองช่าง	ต.ค. ๖๕ – ก.ย.๒๕๖๖	-	-	✓
๑๙	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองปรือ ตำบลจารพัด อำเภอสี่ขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	๓๗,๐๐๐	-	-	-	กองช่าง	ต.ค. ๖๕ – ก.ย.๒๕๖๖	-	-	✓
๒๐	โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กะพี้ ตำบลจารพัด อำเภอสี่ขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	๕๓๙,๕๐๐	-	-	-	กองช่าง	ต.ค. ๖๕ – ก.ย.๒๕๖๖	-	-	✓
๒๑	โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เปรียง ตำบลจารพัด อำเภอสี่ขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	๔๑๙,๓๐๐	-	-	-	กองช่าง	ต.ค. ๖๕ – ก.ย.๒๕๖๖	-	-	✓

ลำดับ ที่	โครงการ	แหล่งเงิน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม/ โอนลด	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เจ้าของ งบประมาณ	ช่วง ดำเนินงาน ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๒๒	โครงการก่อสร้างเสาชงชาติ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก เปรียง ตำบลจารพัต อำเภอ ศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	๓๕,๐๐๐	-	-	-	กองช่าง	ต.ค. ๖๕ – ก.ย.๒๕๖๖	-	-	✓
๒๓	โครงการก่อสร้างเสาชงชาติ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กกะพี้ ตำบลจารพัต อำเภอ ศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	๓๕,๐๐๐	-	-	-	กองช่าง	ต.ค. ๖๕ – ก.ย.๒๕๖๖	-	-	✓
๒๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วน ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัด สุรินทร์	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	กองช่าง	ต.ค. ๖๕ – ก.ย.๒๕๖๖	-	-	✓

ลำดับ ที่	โครงการ	แหล่งเงิน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม/ โอนลด	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เจ้าของ งบประมาณ	ช่วง ดำเนินงาน ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๒๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมสร้าง ถนนดินลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านจารพัต ตำบลจารพัต อำเภอ ศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	เงินทุน สำรองเงิน สะสม ๒๕๖๖	๑๔๙,๘๐๐	-	๑๔๘,๐๐๐	๑,๘๐๐	กองช่าง	ต.ค. ๖๕ – ก.ย.๒๕๖๖	✓	-	-
๒๖	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมสร้าง ถนนดินลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านสตอ ตำบลจารพัต อำเภอ ศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	เงินทุน สำรองเงิน สะสม ๒๕๖๖	๑๔๙,๘๐๐	-	๑๔๘,๐๐๐	๑,๘๐๐	กองช่าง	ต.ค. ๖๕ – ก.ย.๒๕๖๖	✓	-	-
๒๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมสร้าง ถนนดินลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านพันชี ตำบลจารพัต อำเภอ ศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	เงินทุน สำรองเงิน สะสม ๒๕๖๖	๑๔๙,๘๐๐	-	๑๔๘,๐๐๐	๑,๘๐๐	กองช่าง	ต.ค. ๖๕ – ก.ย.๒๕๖๖	✓	-	-
๒๘	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมสร้าง ถนนดินลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านตะแบก ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	เงินทุน สำรองเงิน สะสม ๒๕๖๖	๑๔๙,๘๐๐	-	๑๔๘,๐๐๐	๑,๘๐๐	กองช่าง	ต.ค. ๖๕ – ก.ย.๒๕๖๖	✓	-	-
๒๙	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมสร้าง ถนนดินลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านไทร ตำบลจารพัต อำเภอ ศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	เงินทุน สำรองเงิน สะสม ๒๕๖๖	๑๔๙,๘๐๐	-	๑๔๘,๐๐๐	๑,๘๐๐	กองช่าง	ต.ค. ๖๕ – ก.ย.๒๕๖๖	✓	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ	แหล่งเงิน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม/ โอนลด	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เจ้าของ งบประมาณ	ช่วง ดำเนินงาน ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๓๐	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมสร้าง ถนนดินลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านจารพัต ตำบลจารพัต อำเภอ ศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	เงินทุน สำรองเงิน สะสม ๒๕๖๖	๑๔๙,๘๐๐	-	๑๔๘,๐๐๐	๑,๘๐๐	กองช่าง	ต.ค. ๖๕ - ก.ย.๒๕๖๖	✓	-	-
๓๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมสร้าง ถนนดินลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านพม่า ตำบลจารพัต อำเภอ ศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	เงินทุน สำรองเงิน สะสม ๒๕๖๖	๑๔๙,๘๐๐	-	๑๔๘,๐๐๐	๑,๘๐๐	กองช่าง	ต.ค. ๖๕ - ก.ย.๒๕๖๖	✓	-	-
๓๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมสร้าง ถนนดินลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านจลง ตำบลจารพัต อำเภอ ศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	เงินทุน สำรองเงิน สะสม ๒๕๖๖	๑๔๙,๘๐๐	-	๑๔๘,๐๐๐	๑,๘๐๐	กองช่าง	ต.ค. ๖๕ - ก.ย.๒๕๖๖	✓	-	-
๓๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมสร้าง ถนนดินลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านกะพี้ ตำบลจารพัต อำเภอ ศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	เงินทุน สำรองเงิน สะสม ๒๕๖๖	๑๔๙,๘๐๐	-	-	-	กองช่าง	ต.ค. ๖๕ - ก.ย.๒๕๖๖	-	-	✓
๓๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมสร้าง ถนนดินลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกเจริญ ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	เงินทุน สำรองเงิน สะสม ๒๕๖๖	๑๔๙,๘๐๐	-	๑๔๘,๐๐๐	๑,๘๐๐	กองช่าง	ต.ค. ๖๕ - ก.ย.๒๕๖๖	✓	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ	แหล่งเงิน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม/ โอนลด	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เจ้าของ งบประมาณ	ช่วง ดำเนินงาน ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๓๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมสร้าง ถนนดินลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองปรือ ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	เงินทุน สำรองเงิน สะสม ๒๕๖๖	๑๔๙,๘๐๐	-	๑๔๘,๐๐๐	๑,๘๐๐	กองช่าง	ต.ค. ๖๕ - ก.ย.๒๕๖๖	✓	-	-
๓๖	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมสร้าง ถนนดินลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ บ้านโสภาเป็รียง ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	เงินทุน สำรองเงิน สะสม ๒๕๖๖	๑๔๙,๘๐๐	-	๑๔๘,๐๐๐	๑,๘๐๐	กองช่าง	ต.ค. ๖๕ - ก.ย.๒๕๖๖	✓	-	-
๓๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมสร้าง ถนนดินลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ บ้านโคกขลา ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	เงินทุน สำรองเงิน สะสม ๒๕๖๖	๑๔๙,๘๐๐	-	๑๔๘,๐๐๐	๑,๘๐๐	กองช่าง	ต.ค. ๖๕ - ก.ย.๒๕๖๖	✓	-	-
๓๘	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมสร้าง ถนนดินลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ บ้านบุทม ตำบลจารพัต อำเภอ ศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	เงินทุน สำรองเงิน สะสม ๒๕๖๖	๑๔๙,๘๐๐	-	๑๔๘,๐๐๐	๑,๘๐๐	กองช่าง	ต.ค. ๖๕ - ก.ย.๒๕๖๖	✓	-	-
๓๙	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมสร้าง ถนนดินลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๙ บ้านประดู่ ตำบลจารพัต อำเภอ ศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	เงินทุน สำรองเงิน สะสม ๒๕๖๖	๑๔๙,๘๐๐	-	๑๔๘,๐๐๐	๑,๘๐๐	กองช่าง	ต.ค. ๖๕ - ก.ย.๒๕๖๖	✓	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ	แหล่งเงิน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม/ โอนลด	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เจ้าของ งบประมาณ	ช่วง ดำเนินงาน ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๔๐	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๘ บ้านปูนทรัพย์ ตำบลจารพัด อำเภอสีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	เงินทุน สำรองเงิน สะสม ๒๕๖๖	๓๕,๐๐๐	-	-		กองช่าง	ต.ค. ๖๕ – ก.ย.๒๕๖๖	-	-	✓
๔๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๙ บ้านประดู่ ตำบลจารพัด อำเภอสีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ (กว้าง ๔.๐๐ เมตร)	เงินทุน สำรองเงิน สะสม ๒๕๖๖	๑๕๐,๐๐๐	-	-		กองช่าง	ต.ค. ๖๕ – ก.ย.๒๕๖๖	-	-	✓
๔๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กข้างเส่นนายเปรี๊น สำนักนิตย ถึง บ้านนายสุรพล สำนักนิตย หมู่ที่ ๒ บ้านระกา ตำบลจารพัด จังหวัดสุรินทร์	เงินทุน สำรองเงิน สะสม ๒๕๖๖	๙๕,๐๐๐	-	-		กองช่าง	ต.ค. ๖๕ – ก.ย.๒๕๖๖	-	-	✓
๔๓	โครงการปรับเกรดถนนภายในพื้นที่ ตำบลจารพัด อำเภอสีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	เงินทุน สำรองเงิน สะสม ๒๕๖๖	๔๙๐,๐๐๐	-	๔๘๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	กองช่าง	ต.ค. ๖๕ – ก.ย.๒๕๖๖	✓	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ	แหล่งเงิน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม/ โอนลด	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เจ้าของ งบประมาณ	ช่วง ดำเนินงาน ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๔๔	โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับเพื่อ การเกษตรภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๘ บ้านปูนทรัพย์ ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	เงินทุน สำรองเงิน สะสม ๒๕๖๖	๓๑๗,๙๐๐	-	-		กองช่าง	ต.ค. ๖๕ – ก.ย.๒๕๖๖	-	-	✓
๔๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านเป็รียง ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัด สุรินทร์	เงินทุน สำรองเงิน สะสม ๒๕๖๖	๕๐๐,๐๐๐	-	-		กองช่าง	ต.ค. ๖๕ – ก.ย.๒๕๖๖	-	-	✓
๔๖	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๗ บ้านจันทร์แสง ตำบลจารพัต จังหวัด สุรินทร์	เงินทุน สำรองเงิน สะสม ๒๕๖๖	๓๕๐,๐๐๐	-	-		กองช่าง	ต.ค. ๖๕ – ก.ย.๒๕๖๖	-	-	✓
๔๗	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแผงโซล่าเซลล์ ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้าน จารพัต ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	เงินทุน สำรองเงิน สะสม ๒๕๖๖	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	กองช่าง	ต.ค. ๖๕ – ก.ย.๒๕๖๖	-	-	✓

ลำดับ ที่	โครงการ	แหล่งเงิน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม/ โอนลด	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เจ้าของ งบประมาณ	ช่วง ดำเนินงาน ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๔๘	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแผงโซลาร์เซลล์ ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้าน ระกา ตำบลจารพัต อำเภอสวีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	เงินทุน สำรองเงิน สะสม ๒๕๖๖	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	กองช่าง	ต.ค. ๖๕ - ก.ย.๒๕๖๖	-	-	✓
๔๙	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแผงโซลาร์เซลล์ ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้าน สตอ ตำบลจารพัต อำเภอสวีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	เงินทุน สำรองเงิน สะสม ๒๕๖๖	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	กองช่าง	ต.ค. ๖๕ - ก.ย.๒๕๖๖	-	-	✓
๕๐	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแผงโซลาร์เซลล์ ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้าน พันชี ตำบลจารพัต อำเภอสวีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	เงินทุน สำรองเงิน สะสม ๒๕๖๖	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	กองช่าง	ต.ค. ๖๕ - ก.ย.๒๕๖๖	-	-	✓
๕๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแผงโซลาร์เซลล์ ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านไทร ตำบลจารพัต อำเภอสวีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	เงินทุน สำรองเงิน สะสม ๒๕๖๖	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	กองช่าง	ต.ค. ๖๕ - ก.ย.๒๕๖๖	-	-	✓
๕๒	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแผงโซลาร์เซลล์ ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านพม่า ตำบลจารพัต อำเภอ สวีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	เงินทุน สำรองเงิน สะสม ๒๕๖๖	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	กองช่าง	ต.ค. ๖๕ - ก.ย.๒๕๖๖	-	-	✓

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน งาน บำบัดน้ำเสีย

ลำดับ ที่	โครงการ	แหล่งเงิน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม/ โอนลด	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เจ้าของ งบประมาณ	ช่วง ดำเนินงาน ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๕๓	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๔ บ้านโสภาเปரிய ตำบลจารพัด อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	ข้อบัญญัติ ๖๖	๑๘๑,๗๐๐	-	-	-	กองช่าง	ต.ค. ๖๕ – ก.ย.๒๕๖๖	-	-	✓
๕๔	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำพร้อม ฝาดปิดภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้าน ระกา ตำบลจารพัด อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	ข้อบัญญัติ ๖๖	๕๗๕,๐๐๐	-	-	-	กองช่าง	ต.ค. ๖๕ – ก.ย.๒๕๖๖	-	-	✓
๕๕	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ บ้านระกา ตำบลจารพัด อำเภอ ศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	เงินทุน สำรองเงิน สะสม ๒๕๖๖	๗๘,๙๐๐	-	๗๘,๕๐๐	๕๐๐	กองช่าง	ต.ค. ๖๕ – ก.ย.๒๕๖๖	✓	-	-
๕๖	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ บ้านสตอ ตำบลจารพัด อำเภอ ศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	เงินทุน สำรองเงิน สะสม ๒๕๖๖	๙๖,๕๐๐	-	๙๖,๐๐๐	๕๐๐	กองช่าง	ต.ค. ๖๕ – ก.ย.๒๕๖๖	✓	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ	แหล่งเงิน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม/ โอนลด	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เจ้าของ งบประมาณ	ช่วง ดำเนินงาน ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๕๗	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๔ บ้านเปரியง ตำบลจารพัด อำเภอสีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	เงินทุน สำรองเงิน สะสม ๒๕๖๖	๙๗,๕๐๐	-	๙๗,๐๐๐	๕๐๐	กองช่าง	ต.ค. ๖๕ – ก.ย.๒๕๖๖	✓	-	-
๕๘	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๕ บ้านพันชี ตำบลจารพัด อำเภอสีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	เงินทุน สำรองเงิน สะสม ๒๕๖๖	๙๗,๕๐๐	-	๙๗,๐๐๐	๕๐๐	กองช่าง	ต.ค. ๖๕ – ก.ย.๒๕๖๖	✓	-	-
๕๙	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๘ บ้านกันจารย์ ตำบลจารพัด อำเภอสีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	เงินทุน สำรองเงิน สะสม ๒๕๖๖	๙๘,๓๐๐	-	๙๘,๐๐๐	๓๐๐	กองช่าง	ต.ค. ๖๕ – ก.ย.๒๕๖๖	✓	-	-
๖๐	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๙ บ้านพม่า ตำบลจารพัด อำเภอสีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	เงินทุน สำรองเงิน สะสม ๒๕๖๖	๙๗,๕๐๐	-	๙๗,๐๐๐	๕๐๐	กองช่าง	ต.ค. ๖๕ – ก.ย.๒๕๖๖	✓	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ	แหล่งเงิน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม/ โอนลด	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เจ้าของ งบประมาณ	ช่วง ดำเนินงาน ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๖๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกเจริญ ตำบลจารพัด อำเภอสีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	เงินทุน สำรองเงิน สะสม ๒๕๖๖	๙๗,๕๐๐	-	๙๗,๐๐๐	๕๐๐	กองช่าง	ต.ค. ๖๕ – ก.ย.๒๕๖๖	✓	-	-
๖๒	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองปรือ ตำบลจารพัด อำเภอสีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	เงินทุน สำรองเงิน สะสม ๒๕๖๖	๙๗,๕๐๐	-	๙๗,๐๐๐	๕๐๐	กองช่าง	ต.ค. ๖๕ – ก.ย.๒๕๖๖	✓	-	-
๖๓	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๕ บ้านโคกขลา ตำบลจารพัด อำเภอสีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	เงินทุน สำรองเงิน สะสม ๒๕๖๖	๙๗,๕๐๐	-	๙๗,๐๐๐	๕๐๐	กองช่าง	ต.ค. ๖๕ – ก.ย.๒๕๖๖	✓	-	-
๖๔	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๖ บ้านบุทม ตำบลจารพัด อำเภอสีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	เงินทุน สำรองเงิน สะสม ๒๕๖๖	๙๘,๓๐๐	-	๙๗,๐๐๐	๕๐๐	กองช่าง	ต.ค. ๖๕ – ก.ย.๒๕๖๖	✓	-	-
๖๕	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๗ บ้านจันทร์แสง ตำบลจารพัด อำเภอสีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	เงินทุน สำรองเงิน สะสม ๒๕๖๖	๙๗,๕๐๐	-	๙๗,๐๐๐	๕๐๐	กองช่าง	ต.ค. ๖๕ – ก.ย.๒๕๖๖	✓	-	-

รายงานติดตามและประเมินแผนการดำเนินงาน งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖)องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด อำเภอสีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

ลำดับ ที่	โครงการ	แหล่งเงิน	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม/ โอนลด	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เจ้าของ งบประมาณ	ช่วง ดำเนินงาน ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๖๖	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๙ บ้านประดู่ ตำบลจารพัด อำเภอ ศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	เงินทุน สำรองเงิน สะสม ๒๕๖๖	๙๗,๕๐๐	-	๙๗,๐๐๐	๕๐๐	กองช่าง	ต.ค. ๖๕ – ก.ย.๒๕๖๖	✓	-	-
๖๗	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๒๐ บ้านปายาว ตำบลจารพัด อำเภอ ศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	เงินทุน สำรองเงิน สะสม ๒๕๖๖	๒๐,๐๐๐	-	-	-	กองช่าง	ต.ค. ๖๕ – ก.ย.๒๕๖๖	-	-	✓
๖๘	โครงการหมู่บ้านขยะต้นทางเป็น ศูนย์	ข้อบัญญัติ ๖๖	๑๐๐,๐๐๐	-	๔๗,๙๐๐	๕๒,๑๐๐	กองช่าง	ต.ค. ๖๕ – ก.ย.๒๕๖๖	✓	-	-
	รวม		๑๓,๓๔๐,๕๐๐	-	๓,๗๕๑,๔๐๐	๙,๕๘๙,๑๐๐			๒๘		

๒. ภายใต้ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แนวทางที่ ๒.๑ : ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา

- แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	แหล่งเงิน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม/ โอนลด	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เจ้าของ งบประมาณ	ช่วง ดำเนินงาน ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในเขตตำบลจารพัต	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	๑,๗๒๒,๖๖๕	-	๗๙๖,๓๑๗.๘๘	๙๓๙,๗๖๐.๑๒	กองการศึกษาฯ	ต.ค. ๖๕ – ก.ย.๒๕๖๖	✓	-	-
๒	สนับสนุนอาหารกลางวันเด็กให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตตำบลจารพัต	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	๒,๙๖๕,๒๐๐	-	๑,๓๙๗,๑๕๐	๑,๕๖๘,๐๕๐	กองการศึกษาฯ	ต.ค. ๖๕ – ก.ย.๒๕๖๖	✓	-	-
๓	สมทบเงินประกันสังคมให้แก่ ผู้ดูแลเด็ก/พนักงานจ้างตามภารกิจ / พนักงานจ้างทั่วไป	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	๒๖๕,๐๐๐	-	๕๖,๘๖๘	๒๑๐,๑๓๒	กองการศึกษาฯ	ต.ค. ๖๕ – ก.ย.๒๕๖๖	✓	-	-
๔	ค่าใช้จ่ายในการค่าสนับสนุนค่าจัดกาเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	๗๐,๐๐๐	-	-	๗๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	ต.ค. ๖๕ – ก.ย.๒๕๖๖	-	-	✓
๕	สนับสนุนค่าพาหนะส่งเด็กไปสถานพยาบาล ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๕ ศูนย์	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	๒,๐๐๐	-		๒,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	ต.ค. ๖๕ – ก.ย.๒๕๖๖	-	-	✓
๖	โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๕ ศูนย์	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	๑๐,๐๐๐	-		๑๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	ต.ค. ๖๕ – ก.ย.๒๕๖๖	-	-	✓

ลำดับ ที่	โครงการ	แหล่งเงิน	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม/ โอนลด	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เจ้าของ งบประมาณ	ช่วง ดำเนินงาน ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๗	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน ในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วน ตำบลจารพัต ทั้ง ๕ ศูนย์	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	๑,๖๖๕,๕๐๐	-	๔๗๗,๙๖๐	๑,๑๘๗,๐๔๐	กอง การศึกษาฯ	ต.ค. ๖๕ - ก.ย.๒๕๖๖	✓	-	-
๘	โครงการแข่งขันกีฬาสี่สาน สัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๕ ศูนย์	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	ต.ค. ๖๕ - ก.ย.๒๕๖๖	-	-	✓
๙	โครงการจัดงานวันเด็ก	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	๐	กอง การศึกษาฯ	ต.ค. ๖๕ - ก.ย.๒๕๖๖	✓	-	-
๑๐	โครงการเปิดบ้านสานฝัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	ต.ค. ๖๕ - ก.ย.๒๕๖๖	-	-	✓
๑๑	โครงการส่งเสริมขับเคลื่อน การจัดการให้มีสภาเด็กและ เยาวชน	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	ต.ค. ๖๕ - ก.ย.๒๕๖๖	-	-	✓
	รวม		๖,๘๖๔,๗๗๘	-	๒,๘๒๘,๒๙๕.๘๘	๔,๐๓๖,๔๘๒.๑๒			๕		

แนวทางที่ ๒.๒ : ส่งเสริมสนับสนุนกิจการสาธารณสุขและหาวิธีป้องกันโรคติดต่อและโรคภัยร้ายแรงต่างๆ

-แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	แหล่งเงิน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม/ โอนลด	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เจ้าของ งบประมาณ	ช่วง ดำเนินงาน ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	โครงการป้องกัน และกำจัดโรค พิษสุนัขบ้า	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๕ – ก.ย.๒๕๖๖	-	-	✓
๒	โครงการเฝ้าระวังควบคุมป้องกัน โรคไข้เลือดออก	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	๓๕๐,๐๐๐	-	-	๓๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๕ – ก.ย.๒๕๖๖	-	-	✓
๓	โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	๕๐,๐๐๐	-	-	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๕ – ก.ย.๒๕๖๖	-	-	✓
๔	โครงการขอรับเงินอุดหนุนในการ ขอรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ อวัยวะศรัณุมิ จังหวัด สุรินทร์	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๕ – ก.ย.๒๕๖๖	-	-	✓
๕	อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัด สุรินทร์	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	๒๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๕ – ก.ย.๒๕๖๖	✓	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ	แหล่งเงิน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม/ โอนลด	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เจ้าของ งบประมาณ	ช่วง ดำเนินงาน ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๖	อุดหนุนโครงการพระราชดำริฯ หมู่ที่ ๑ บ้านจารพัต ตำบลจารพัต อำเภอ ศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ม.ค.- ก.ย. ๒๕๖๖	-	-	✓
๗	อุดหนุนโครงการพระราชดำริฯ หมู่ที่ ๒ บ้านระกา ตำบลจารพัต อำเภอ ศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ม.ค.- ก.ย. ๒๕๖๖	-	-	✓
๘	อุดหนุนโครงการพระราชดำริฯ หมู่ที่ ๓ บ้านสดอ ตำบลจารพัต อำเภอ ศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ม.ค.- ก.ย. ๒๕๖๖	-	-	✓
๙	อุดหนุนโครงการพระราชดำริฯ หมู่ที่ ๔ บ้านเปரியง ตำบลจารพัต อำเภอ ศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ม.ค.- ก.ย. ๒๕๖๖	-	-	✓
๑๐	อุดหนุนโครงการพระราชดำริฯ หมู่ที่ ๕ บ้านพันชี ตำบลจารพัต อำเภอ ศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ม.ค.- ก.ย. ๒๕๖๖	-	-	✓

ลำดับ ที่	โครงการ	แหล่งเงิน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม/ โอนลด	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เจ้าของ งบประมาณ	ช่วง ดำเนินงาน ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑๑	อุดหนุนโครงการพระราชดำริฯ หมู่ที่ ๖ บ้านตะแบก ตำบลจารพัด อำเภอสือขรรค์ ศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ม.ค.- ก.ย. ๒๕๖๖	-	-	✓
๑๒	อุดหนุนโครงการพระราชดำริฯ หมู่ที่ ๗ บ้านไทร ตำบลจารพัด อำเภอสือขรรค์ ศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ม.ค.- ก.ย. ๒๕๖๖	-	-	✓
๑๓	อุดหนุนโครงการพระราชดำริฯ หมู่ที่ ๘ บ้านกันจรรย์ ตำบลจารพัด อำเภอสือขรรค์ ศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ม.ค.- ก.ย. ๒๕๖๖	-	-	✓
๑๔	อุดหนุนโครงการพระราชดำริฯ หมู่ที่ ๙ บ้านพม่า ตำบลจารพัด อำเภอสือขรรค์ ศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ม.ค.- ก.ย. ๒๕๖๖	-	-	✓
๑๕	อุดหนุนโครงการพระราชดำริฯ หมู่ที่ ๑๐ บ้านจารพัด ตำบลจารพัด อำเภอสือขรรค์ ศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ม.ค.- ก.ย. ๒๕๖๖	-	-	✓

ลำดับ ที่	โครงการ	แหล่งเงิน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม/ โอนลด	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เจ้าของ งบประมาณ	ช่วง ดำเนินงาน ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑๖	อุดหนุนโครงการพระราชดำริฯ หมู่ที่ ๑๑ บ้านกะพี้ ตำบลจารพัด อำเภอสี่ ศรีภูมิ จังหวัดสุรินทร์	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ม.ค.- ก.ย. ๒๕๖๖	-	-	✓
๑๗	อุดหนุนโครงการพระราชดำริฯ หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกเจริญ ตำบลจารพัด อำเภอสี่ศรีภูมิ จังหวัดสุรินทร์	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ม.ค.- ก.ย. ๒๕๖๖	-	-	✓
๑๘	อุดหนุนโครงการพระราชดำริฯ หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองปรือ ตำบลจารพัด อำเภอสี่ศรีภูมิ จังหวัดสุรินทร์	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ม.ค.- ก.ย. ๒๕๖๖	-	-	✓
๑๙	อุดหนุนโครงการพระราชดำริฯ หมู่ที่ ๑๔ บ้านโสภาเปรี๊ยะ ตำบลจารพัด อำเภอสี่ศรีภูมิ จังหวัดสุรินทร์	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ม.ค.- ก.ย. ๒๕๖๖	-	-	✓
๒๐	อุดหนุนโครงการพระราชดำริฯ หมู่ที่ ๑๕ บ้านโคกขลา ตำบลจารพัด อำเภอสี่ ศรีภูมิ จังหวัดสุรินทร์	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ม.ค.- ก.ย. ๒๕๖๖	-	-	✓

ลำดับ ที่	โครงการ	แหล่งเงิน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม/ โอนลด	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เจ้าของ งบประมาณ	ช่วง ดำเนินงาน ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๒๑	อุดหนุนโครงการพระราชดำริฯ หมู่ที่ ๑๖ บ้านบุทม ตำบลจารพัต อำเภอ ศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ม.ค.- ก.ย. ๒๕๖๖	-	-	✓
๒๒	อุดหนุนโครงการพระราชดำริฯ หมู่ที่ ๑๗ บ้านจันทร์แสง ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ม.ค.- ก.ย. ๒๕๖๖	-	-	✓
๒๓	อุดหนุนโครงการพระราชดำริฯ หมู่ที่ ๑๘ บ้านปูนทรัพย์ ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ม.ค.- ก.ย. ๒๕๖๖	-	-	✓
๒๔	อุดหนุนโครงการพระราชดำริฯ หมู่ที่ ๑๙ บ้านประดู่ ตำบลจารพัต อำเภอ ศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ม.ค.- ก.ย. ๒๕๖๖	-	-	✓
๒๕	อุดหนุนโครงการพระราชดำริฯ หมู่ที่ ๒๐ บ้านปายาว ตำบลจารพัต อำเภอ ศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ม.ค.- ก.ย. ๒๕๖๖	-	-	✓
	รวม		๘๘๕,๐๐๐		๑๐,๐๐๐	๘๘๕,๐๐๐			๑		

แนวทางที่ ๒.๓ : ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	แหล่งเงิน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม/ โอนลด	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เจ้าของ งบประมาณ	ช่วง ดำเนินงาน ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	๑๕๐,๐๐๐	โอนเพิ่ม	-	๑๕๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	เม.ย.-พ.ค. ๒๕๖๖	-	-	✓
รวม			๑๕๐,๐๐๐	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-

แนวทางที่ ๒.๔ : ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสแผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ	แหล่งเงิน	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม/ โอนลด	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เจ้าของ งบประมาณ	ช่วง ดำเนินงาน ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	จัดเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	๑๖,๐๑๒,๘๐๐	-	๗,๖๔๗,๒๐๐	๘,๓๖๕,๖๐๐	สำนักปลัด	ต.ค.๖๕- ก.ย.๒๕๖๖	✓	-	-
๒	จัดเบี้ยยังชีพผู้พิการ	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	๘,๐๐๐,๐๐๐	-	๓,๖๔๔,๐๐๐	๔,๓๕๖,๐๐๐	สำนักปลัด	ต.ค.๖๕- ก.ย.๒๕๖๖	✓	-	-
๓	จัดสวัสดิการให้ผู้ติดเชื้อเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	๑๐๘,๐๐๐	-	๔๕,๐๐๐	๖๓,๐๐๐	สำนักปลัด	ต.ค.๖๕- ก.ย.๒๕๖๖	✓	-	-
๔	ช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัย ธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น ๆ	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	๔๐๐,๐๐๐	-	-	๔๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ต.ค.๖๕- ก.ย.๒๕๖๖	✓	-	-
รวม			๒๔,๕๒๐,๘๐๐	-	๑๑,๓๓๑,๒๐๐	๑๓,๑๘๔,๖๐๐	-	-	๔ โครงการ	-	-

แนวทางที่ ๒.๕ : ส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ	แหล่งเงิน	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม/ โอนลด	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เจ้าของ งบประมาณ	ช่วง ดำเนินงาน ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	จัดกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ ของทาง ราชการและการรับเสด็จ	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๔	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ต.ค.๖๕- ก.ย.๒๕๖๖	-	-	✓
๒	โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๔	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	๐	กอง การศึกษาฯ	ต.ค.๖๕- ก.ย.๒๕๖๖	✓	-	-
๓	โครงการรับเสด็จ, รับรองพิธีการและ รัฐพิธีการต่าง ๆ	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๔	๕๐๐,๐๐๐			๕๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ต.ค.๖๕- ก.ย.๒๕๖๖	-	-	✓
รวม			๕๖๐,๐๐๐		๕๐,๐๐๐	๕๑๐,๐๐๐					

แนวทางที่ ๒.๖ : ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	แหล่งเงิน	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม/ โอนลด	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เจ้าของ งบประมาณ	ช่วง ดำเนินงาน ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ฯ	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๔	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ต.ค.๖๕- ก.ย.๒๕๖๖	-	-	✓
รวม			๑๐๐,๐๐๐	-		๑๐๐,๐๐๐			-	-	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรอินทรีย์

แนวทางที่ ๓.๑ : พัฒนาส่งเสริมศักยภาพการผลิต

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	แหล่งเงิน	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ โอนเพิ่ม/ โอนลด	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เจ้าของ งบประมาณ	ช่วง ดำเนินงาน ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	โครงการตามส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๔	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ต.ค.๖๕- ก.ย.๒๕๖๖	-	-	✓
๓	โครงการส่งเสริมการทำเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๔	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ต.ค.๖๕- ก.ย.๒๕๖๖	-	-	✓
รวม			๒๐๐,๐๐๐		-	๒๐๐,๐๐๐					

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง

แนวทางที่ ๔.๑ : ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการมีส่วนร่วม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	แหล่งเงิน	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ โอนเพิ่ม/ โอนลด	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เจ้าของ งบประมาณ	ช่วง ดำเนินงาน ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในรูปประชาคมในการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๔	๓๐,๐๐๐	-	๑๕,๙๖๐	๑๔,๐๔๐	สำนักปลัด	ต.ค.๖๕- ก.ย.๒๕๖๖	✓	-	-
๒	โครงการฝึกอบรมเรื่องสุขภาพสบายใจ อนามัยดีในวัยผู้สูงอายุ	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๔	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ต.ค.๖๕- ก.ย.๒๕๖๖	-	-	✓
รวม			๕๐,๐๐๐		๑๕,๙๖๐				๑		

แนวทางที่ ๔.๒ : ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ

-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	แหล่งเงิน	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม/ โอนลด	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เจ้าของ งบประมาณ	ช่วง ดำเนินงาน ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพทอผ้าไหม กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในเขตตำบล	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	๕๐,๐๐๐	-	-	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ต.ค.๖๕- ก.ย.๒๕๖๖	-	-	✓
รวม			๕๐,๐๐๐			๕๐,๐๐๐					

แนวทางที่ ๔.๓ : ส่งเสริมสนับสนุนชุมชนปลอดภัย

-แผนงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ	แหล่งเงิน	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม/ โอนลด	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เจ้าของ งบประมาณ	ช่วงดำเนินงาน ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้าง ทั่วไป และสมาชิกสภาฯ	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๔	๕๐,๐๐๐	-	-	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ต.ค.๖๕- ก.ย.๒๕๖๖	-	-	✓
๒	โครงการลด ละ เลิก เหล้าใน ประชาชนตำบลจารพัต	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๔	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ต.ค.๖๕- ก.ย.๒๕๖๖	-	-	✓
๓	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๔	๕๐,๐๐๐	-	-	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ต.ค.๖๕- ก.ย.๒๕๖๖	-	-	✓
รวม			๒๐๐,๐๐๐	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	

แนวทางที่ ๔.๓ : ส่งเสริมสนับสนุนชุมชนปลอดภัย

-แผนงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ	แหล่งเงิน	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม/ โอนลด	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เจ้าของ งบประมาณ	ช่วง ดำเนินงาน ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	โครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชนเพื่อลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	๕๐,๐๐๐	-	๔๗,๓๕๒	๒,๖๔๘	สำนักปลัด	ต.ค.๖๕- ก.ย.๒๕๖๖	✓	-	
๒	โครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชนเพื่อลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	๕๐,๐๐๐	-	๒๗,๐๓๒	๒๒,๙๖๘	สำนักปลัด	ต.ค.๖๕- ก.ย.๒๕๖๖	✓	-	
๓	โครงการประชาชนอุ่นใจอุบัติเหตุทางถนนเป็นศูนย์	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	๕๐,๐๐๐	-	-	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ต.ค.๖๕- ก.ย.๒๕๖๖	-	-	✓
	โครงการขอรับการอุดหนุนเงินทุนสถาบันกษัตริย์และจิตอาสา อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	ต.ค.๖๕- ก.ย.๒๕๖๖	✓	-	
	รวม		๑๖๐,๐๐๐	-	๘๔,๓๘๔						

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนางานองค์กร

แนวทางการพัฒนา ๕.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร

ลำดับ ที่	โครงการ	แหล่งเงิน	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม/ โอนลด	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เจ้าของ งบประมาณ	ช่วง ดำเนินงาน ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	โครงการจ้างเหมาที่ปรึกษาหรือ จ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อสำรวจและประเมินความพึงพอใจ ของประชาชน	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	๕๐,๐๐๐	-	-	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ต.ค.๖๕- ก.ย.๒๕๖๖	-	-	✓
๒	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร อบต. จารพัต	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	๕๐,๐๐๐	-	-	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ต.ค.๖๕- ก.ย.๒๕๖๖	-	-	✓
๓	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดู งานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและ พนักงานจ้าง	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ต.ค.๖๕- ก.ย.๒๕๖๖	-	-	✓
๔	โครงการส่งเสริมรณรงค์และ จัดให้มีการ ใช้สิทธิ์เลือกตั้งทุกระดับ	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	๓๐๐,๐๐๐	-	-	๓๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ต.ค.๖๕- ก.ย.๒๕๖๖	-	-	✓
รวม			๕๐๐,๐๐๐			๕๐๐,๐๐๐					

. ยุทธศาสตร์การพัฒนางานองค์กร

แนวทางการพัฒนา ๕.๒

ลำดับ ที่	โครงการ	แหล่งเงิน	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม/ โอนลด	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เจ้าของ งบประมาณ	ช่วง ดำเนินงาน ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	ป ๒๐๐,๐๐๐ ค ๑๐๐,๐๐๐ ศ ๑๕๐,๐๐๐ ช ๕๐,๐๐๐	-	๙๓,๘๒๒ ๔๐,๗๓๐ ๒๕,๘๑๖ ๑๕,๐๘๑	๑๐๖,๑๗๘ ๕๙,๒๗๐ ๑๒๔,๑๘๔ ๓๔,๙๑๙	ทุกส่วน	ต.ค.๖๕- ก.ย.๒๕๖๖	✓	-	-
๒	จัดซื้อวัสดุ ไฟฟ้าและวิทยุ	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	ป ๕๐,๐๐๐ ช ๒๐๐,๐๐๐	-	๓๗,๑๗๕	๑๖๒,๘๒๕	กองช่าง/ -	ต.ค.๖๕- ก.ย.๒๕๖๖	✓	-	-
๓	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	ป ๑๕๐,๐๐๐ ค ๒๐,๐๐๐ ช ๒๐,๐๐๐	-	๑๓,๖๕๐	๑๓๖,๓๕๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐	ทุกส่วน	ต.ค.๖๕- ก.ย.๒๕๖๖	✓	-	-
๔	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	ช ๓๐๐,๐๐๐ ศ ๑๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง/กอง การศึกษา	ต.ค.๖๕- ก.ย.๒๕๖๖	✓	-	-
๕	จัดซื้อวัสดุพาหนะและขนส่ง	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	ป ๑๐๐,๐๐๐	-	-	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ต.ค.๖๕- ก.ย.๒๕๖๖	-	-	✓
๖	จัดซื้อวัสดุ เชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	ป ๓๐๐,๐๐๐	-	๔๐,๕๐๐	๒๕๙,๕๐๐	สำนักปลัด	ต.ค.๖๕- ก.ย.๒๕๖๖	✓	-	-
๗	จัดซื้อวัสดุการเกษตร	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	ป ๑๐๐,๐๐๐	-	-	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด/ -	ต.ค.๖๕- ก.ย.๒๕๖๖	-	-	✓

ลำดับ ที่	โครงการ	แหล่งเงิน	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม/ โอนลด	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เจ้าของ งบประมาณ	ช่วง ดำเนินงาน ตามแผน ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๘	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	ป ๒๐๐,๐๐๐ ค ๑๕๐,๐๐ ศ ๑๐๐,๐๐๐ ช ๕๐,๐๐๐	-	๑๐๒,๕๘๐ ๖๕,๙๐๐ ๒๒,๙๐๐	๑๖๙,๘๕๐ ๘๔,๑๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๒๗,๑๐๐	ทุกส่วน	ต.ค.๖๔- ก.ย.๒๕๖๕	✓	-	-
๙	จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	ป ๑๐๐,๐๐๐ ช๒๐,๐๐๐	-	-	๑๐๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐	ทุกส่วน	ต.ค.๖๔- ก.ย.๒๕๖๕	-	-	✓
๑๐	จัดซื้อวัสดุสำรวจ	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	ช ๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	กองช่าง	ต.ค.๖๔- ก.ย.๒๕๖๕	-	-	✓
๑๑	จัดซื้อวัสดุดับเพลิง	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	ป ๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	ต.ค.๖๔- ก.ย.๒๕๖๕	-	-	✓
๑๒	จัดซื้อวัสดุอื่นๆ	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	ป ๕๐,๐๐๐	-	-	๕๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	ต.ค.๖๔- ก.ย.๒๕๖๕	-	-	✓
๑๓	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และ การแพทย์	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ต.ค.๖๔- ก.ย.๒๕๖๕	-	-	✓
	รวม		๒,๕๖๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๙๐๘,๑๕๔	๒,๑๗๔,๒๗๖	-	-	๖ โครงการ	-	๗ โครงการ

หมายเหตุ

๑.๑ ปัญหาและอุปสรรค

- (๑) เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดำเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน
- (๒) จำนวนโครงการ/กิจกรรม ในการพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑ -๒๕๖๕) ในปี ๒๕๖๕ มีจำนวนมาก จึงไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์โควิด - ๑๙
- (๓) งบประมาณในการบริหารและการพัฒนามีจำนวนจำกัด ไม่เพียงกับการพัฒนาและทันต่อความต้องการของประชาชน จึงทำให้ประชาชนรู้สึกว่าการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างล่าช้า

๒. ข้อเสนอแนะ

- (๑) อบต.จารพัต ควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รู้และเข้าใจ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่นเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่น
- (๒) โครงการบรรจุในแผนพัฒนาควรจัดลำดับความสำคัญของโครงการและให้มีความสัมพันธ์ใกล้เคียงกับงบประมาณของ อบต.จารพัต